

# 监 理 日 志

|                                                                                                                                                                                                                              |      |                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------|
| 2019年10月24日<br>星期：四                                                                                                                                                                                                          | 天气：晴 | 气温：最高 ℃<br>最低 ℃ |
| <p>工作内容、遇到问题及其处理</p> <p>施工人员：本人</p> <p>光伏设备间基础支模完成，电缆沟回填<br/>         低压柜、断路器、高压柜钢筋绑扎完成，<br/>         检查钢筋排布尺寸、预埋件尺寸，发现低压柜、高压柜<br/>         基础预埋件位置放反了，现场要求立即整改<br/>         重新焊接。<br/>         电缆沟回填要求铺砂回填，原土回填禁止有绿化材料。</p> |      |                 |