

监 理 日 志

2019年11月21日
星期三

天气: 阴

气温: 最高 19 °C
最低 13 °C

工作内容、遇到问题及其处理

施工人员: 1人

因设备供货原因, 施工人员暂未进场施工

审查面粉公司光伏设备间砼试块 钢筋检测报告。

针对不同型号钢筋检测报告进行审查。C25砼试块报告未
领回。督促施工方2日内工人必须进场复工, 材料报告尽快取回。
当地电力局备案工作尽快完成。

同时对堆放材料设备进行应有的安全防护。