

监 理 日 志

2019年 11月 5日 星期: 二	天气: 晴	气温: 最高 ℃ 最低 ℃
工作内容、遇到问题及其处理 施工人数: 4人 管理人员: 4人 面粉厂光伏设备间地面浇筑完成, 抹面磨光 2号楼北侧电缆恢复C25混凝土 早上 9:00 旁站 混凝土浇筑, 要求清理设备间内垃圾杂物 10:30 浇筑完成, 要求施工方用水平仪将地面抹平, 构造柱振捣到位		