

监 理 日 志

2019年12月30日 星期：一	天气：阴	气温：最高 ℃ 最低 ℃
工作内容、遇到问题及其处理 施工员：4人 施工管理：1人 面粉公司光伏设备间墙体打磨，墙体刷漆上色 现场周围垃圾清理 变压器铭牌更换，配电二次 厂家安装电能质量设备，电缆井防火泥封堵 高压电缆 防泥再次粉刷 检查设备间墙体粉刷，要求粉刷前必须打磨 上色与墙厂区色调一至，将毛刺地方刮除干净。		