

监 理 日 志

2019年12月5日 星期：四	天气：阴	气温：最高 13℃ 最低 1℃
工作内容、遇到问题及其处理 施工人员：电缆安装2人 设备间墙体砌筑4人 设备安装：2人 管理人员：2人 面粉公司光伏设备间墙体砌筑，因现场原构造柱位置原因2号窗抹灰大小不能安装，4号窗因位置大小不能安装预留，经与业主设计协商确认，取消原2号窗保留下方百叶窗，将4号窗移至东侧，改为1.2x1.2尺寸预留。 光伏设备间计划增加两台3匹立式空调于设备间东西两侧 面粉公司配电间新增电出线柜固定焊接完成，接地扁铁焊接箱体接地完成		