

监 理 日 志

2017年12月9日 星期：一	天气：晴	气温：最高 ℃ 最低 ℃
工作内容、遇到问题及其处理 施工人数：7人 施工机械无 面粉公司无伏设备间模板及过梁部分安装完成90% 全站桥架接地线整改更换完成 桥架盖板100X50安装完成，低压柜交流电缆安装完成 电缆号牌安装 检查面粉设备间过梁支模，发现过梁钢筋未植筋至构造柱处 要求施工方在申请浇筑前必须化学植筋。 巡视桥架接地整改情况发现整改有遗漏部位，要求施工方 排查彻底，二次设备厂家调试控制高压柜数据传输完成		