

监 理 日 志

2019年 7 月 17 日 星期: 三	天气: 晴	气温: 最高 31 °C 最低 26 °C
工作内容、遇到问题及其处理		
1. 面粉公司支架支墩浇筑完成12方, 9人 2. 采用原支墩使用, 吊装完成 78t. 吊装旧支架若干 3人 吊车1辆 3. 爬梯制作焊接 4. 今日正式开工, 具备开工条件 发现浇筑时, 支墩高度不符合要求, 支墩表面不美观平整 处理: 禁止不符合的支架支墩使用, 同意日后批用到桥梁支墩		