

监 理 日 志

2019年7月19日 星期: 五	天气: 晴	气温: 最高 32℃ 最低 27℃
工作内容、遇到问题及其处理		
面粉厂工人: 13人 工作内容: 支架支墩混凝土浇筑, 预埋件安放完成132个 拆模后, 支墩外观完好平整, 令工人洒水养护 下午支墩支模完成15个模具 打扫楼面垃圾		