

监 理 日 志

2019年7月21日 星期：日	天气：晴	气温：最高 33℃ 最低 26℃
工作内容、遇到问题及其处理 面粉厂施工人员：13人 工作内容：支架支墩浇筑，上午6方，下午6方。 上午浇筑完成后拆模，重新支模，清理后浇筑 因厂区水源过远，将我用PPR管引水至支墩旁养护		