

监 理 日 志

2017年7月29日 星期：一	天气：晴	气温：最高 34℃ 最低 26℃
工作内容、遇到问题及其处理		
因光伏支架未到场(2供), 施工队伍今日休息 要求对现场待工区域进行安全检查 完成月报及周报工作, 对施工进度款进行审批 对来源实业防水施工进行检查, 向业主汇报 整理打扫监理项目部办公室。 下午对城投公司彩钢瓦屋面爬梯制作位置及施工报告 方案进行现场检查		