

监 理 日 志

2017年 7 月 30日 星期: 二	天气: 晴	气温: 最高 34 °C 最低 26 °C
工作内容、遇到问题及其处理 施工人数: 0人 机械: 无 因支架(2供)未进场, 导致施工队伍未能施工, 通知总包通浙东公司, 将面粉公司混凝土支墩浇筑 完成, 不要消极怠工。 全面检查面粉公司屋面开裂情况, 收集现场照片留样 整理编制监理资料, 审批大隆机器拆运费		