

监 理 日 志

2019年8月27日 星期:二	天气: 晴	气温: 最高 °C 最低 °C
工作内容、遇到问题及其处理 施工人员: 6人 面粉公司6号楼支架檩条背拉安装完成 1号楼主楼支墩定位完成, 支架开始安装 检查1号楼支墩定位距离 发现西北侧有通风管道, 允许施工单位将此块 组件移至第三层外处.		