

监 理 日 志

2019年 8月 4日
星期: 五

天气: 晴

气温: 最高 36℃
最低 26℃

工作内容、遇到问题及其处理

施工人员: 10人

施工机械: 无

面粉厂1号楼支墩模具制作, 混凝土浇筑完成300个

检查到货支架尺寸规格, 镀锌层厚度

检查拆模后的支墩, 发现有个麻面严重问题,

已禁止该支墩在支架基础上使用