

监 理 日 志

2019年 8月5 日
星期: -

天气: 晴

气温: 最高 36 °C
最低 27 °C

工作内容、遇到问题及其处理

施工人员: 10人

施工机械: 吊杆1架

面粉公司支墩浇筑完成30个, 拆模后养护

下午镀锌支架卸车, 共80%

检查支架变形部位, 已分出严重变形支架
要求清扫面粉公司支墩浇筑部位场地