

监 理 日 志

2019年 8 月 7 日 星期: 三	天气: 晴	气温: 最高 36℃ 最低 27℃
工作内容、遇到问题及其处理 施工人员: 11人 机械: 登高车 1辆 面粉公司支架前后之棧柱安装 7人 7号楼支墩及支架材料吊运安装作业 4人 检查7号楼支墩吊运情况, 发现个别支墩吊运, 影响支墩质量, 个别部位堆放密集, 存在较大负荷		