

监 理 日 志

2019年 9月19日 星期: 四	天气: 晴	气温: 最高 ℃ 最低 ℃
工作内容、遇到问题及其处理 施工人员: 9人 城投公司机械车间桥架、逆变器安装完成 设备车间桥架、逆变器安装完成, 直流电缆敷设完成。 面粉公司8号楼接地焊接完成, 13楼组作间接地线安装。 检查发现, 城投公司预留汇流箱支架在女儿墙上, 已告知施工方认真审图, 将城投汇流箱支架拆除。 设备开箱检查6台汇流箱(甲供)		