

监 理 日 志

2019年 9月 24日

星期: 二

天气: 晴

气温: 最高 °C

最低 °C

工作内容、遇到问题及其处理

施工人员: 9人

面粉公司 4.6.8 垂直桥架安装完成 2人

3号,5号楼接地扁铁焊接完成 2人

城投公司混凝土屋顶 组件 支架安装全部完成

检查城投公司 14 电缆敷设走向, 组件串联安装
发现个别桥架电缆凌乱未固定, 已要求施工方整改固定