

监 理 日 志

2011年9月27日

星期:五

天气:晴

气温:最高 ℃

最低 ℃

工作内容、遇到问题及其处理

施工人员:9人

施工机械:挖土机1辆

上午:2人

下午:9人

面粉公司3号楼电缆沟开挖8米

4号楼逆变器MC4接头制作完成

光伏设备间设备基础开挖完成

旁站光伏设备间基础开挖,下入信号线,排水管,交流电缆线
消防管,影响开挖,已汇报业主设计单位定夺