

监 理 日 志

2020年 7月3日
星期: 五

天气: 阴

气温: 最高 32℃
最低 25℃

工作内容、遇到问题及其处理

第一、箱变、预制舱两个设备基础浇筑完成、监理现场全程旁站。

第二、预埋钢板放置、找平完成。

第三、基础抹面完成, 现进行保湿薄膜覆盖、防止面层开裂。后期进行洒水养护作业。

第四、本日施工人数共计 9人。