

监 理 日 志

2020 年 7 月 15 日 星期: 三	天气: 多云	气温: 最高 31℃ 最低 26℃
工作内容、遇到问题及其处理		
第一、设备基础踏步因各分包因价格问题未协商到位, 现已将大埋石板铺设至两个基础相邻处。 第二、三号厂房屋面桥架盖板制作。 第三、厂区内顶管事宜未确定, 了解到厂区想扩建搅拌站, 考虑到顶管是否会影响到新建, 下午施工方找厂方业主领导协商。 第四、本日施工2人员共计 6 人。		