

监 理 日 志

2020年1月2日 星期: 四	天气: 多云	气温: 最高 16℃ 最低 9℃
工作内容、遇到问题及其处理 施工人员: 下午2人 施工管理: 1人 西松公司原厂区配电房高压电缆重新敷设. 将替换的GO10kV接线柜拆除 巡视现场整改消缺情况. 截止今日, 施工单位仍未完成 电缆井筑作安装. 桥架接地线未整改恢复. 爬梯. 设备间 连料未拆除. 督促施工单位尽快完成整改消缺		