

监 理 日 志

2020 年 1 月 5 日	天气: 小雨	气温: 最高 14℃ 最低 10℃
星期: 四		
工作内容、遇到问题及其处理		
施工人员: 2人 下午 施工管理: 1人 面粉公司 低压柜 2浪涌保护器 4级更换. 接地线安装. G0柜与原西屯房高压柜拼接. 高压电缆头制作(24kV). G0柜安装完成 旁站 24kV高压接头制作. 下午. 13:30-15:40 制作完成. 监理资料编制. 检查西屯房断电安全无误. 准许施工结束		