

监理工作日记

项目名称： 华能贵州大爬山、轿子顶风电场升压站屋顶光伏发电项目编号：025

2019年7月11日 星期：四	天气：阴有小雨	气温：18°~22°
施工单位：西安热工研究院有限公司。		
今日施工内容及进度： 早上下雨未施工，下午进升压站内空地支模。 定位核准水平基准面，现场施工人员8人，地外空地。 支模定位放线44个。		
监理工作情况： 检查模板尺寸，以及水平基准，模板未清理干净。 浇筑后会影响美观，要求施工人员将模板清理 干净，再进行浇筑。		
其它事项： 主持召开监理例会，参加对施工人员进行“唤醒你 的安全意识”安全材料学习。		
现场监理人员： 郭雷	总监理工程师/总监理工程师代表： 徐耀生	



扫描全能王 创建