

监理工作日记

项目名称： 华能贵州大爬山、轿子顶风电场升压站屋顶光伏发电项目编号： 027

2019年 7月 13日 星期：六	天气：雨转阴	气温：16~20°
施工单位：西安热工研究院有限公司。 今日施工内容及进度： 早上10点开始吊装基础混凝土块。下午17点20完成。 全部屋面吊装，施工人员对吊至屋顶的基础块进行底部接触面砂浆抹。		
监理工作情况： 检查吊车驾驶员的操作证书和相关资质，要求施工人员做好现场安全施工，拉警戒带，要求施工时吊装物下方严禁站人和物。施工人员上房顶屋面佩戴安全带上下爬梯。一人指挥吊车操作员。		
其它事项： 旁站时间10:00至12:20, 14:10至17:20。		
现场监理人员： 郭雷	总监理工程师/总监理工程师代表： 徐耀生。	



扫描全能王 创建