

监理工作日记

项目名称： 华能贵州大爬山、轿子顶风电场升压站屋顶光伏发电项目编号： 039

2019年7月25日
星期：四

天气：多云

气温：18°~25°

施工单位：西安热工研究院有限公司。

今日施工内容及进度：

水泥、沙石、均已到场。模板制作，下午开始进行屋顶基础预制，共完成140个。检查模板尺寸，及进场水泥合格证，施工人员共7人。搅拌机1台。振捣器1个。其它工具若干。

监理工作情况：

检查模板尺寸及进场材料相关资料，共制作140个。基础350X350X750尺寸符合要求。召开监理例会，就下周工作~~及~~要^人施工材料，支架设备到货时间预计在两周内。

其它事项：

雨水较多，希望施工队注意用电安全及道路行车安全。

现场监理人员：

郭雷

总监理工程师/总监理工程师代表：

徐耀生