

监理工作日记

项目名称： 华能贵州大爬山、轿子顶风电场升压站屋顶光伏发电项目编号： 040

2019年7月26日
星期：五

天气：多云

气温：18°~25°

施工单位：西安热工研究院有限公司。

今日施工内容及进度：

早上拆除模板、重新制作。中午业主施工、风电场、监理一同学习汛期安全生产以及图纸预审意见解答。下午预制屋面350x350x250基础139个、600x600x250基础12个。

监理工作情况：

检查拆除后基础外观、发现基础外观不光滑有麻面。要求现场施工人员、进行整改。中午同业主、风电场、施工方、共同开会、主题为汛期做好安全生产工作。下午查看预制基础、检查尺寸。要求振捣到位。

其它事项：

现场监理人员：

邵霞

总监理工程师/总监理工程师代表：

徐耀生