

监理工作日记

项目名称： 华能贵州大爬山、轿子顶风电场升压站屋顶光伏发电项目编号：

2019年8月7日 星期：三	天气：多云。	气温：18°~26°
施工单位：西安热工研究院有限公司		
今日施工内容及进度： 早上进行升压站外门口定位放线，商议如何处理 ^{基础} 。 装排布，下午进行定位后基础坑开挖支护。 施工人员8人，半挂泥车一台。		
监理工作情况： 业主原定升压站外暂时不施工，但西安热工院因施工原因。 高层领导正在与国网高层领导商议，确定先做好基础，暂不安装。 相关文件随后会下发。		
其它事项： 先扯施工，随后文件资料下达。留底。		
现场监理人员： 邵晋	总监理工程师/总监理工程师代表： 徐耀生。	