

监理工作日记

项目名称： 华能贵州大爬山、轿子顶风电场升压站屋顶光伏发电项目 编号： 057

2017年 8月 12日
星期：一

天气： 多云

气温： 18° ~ 27°

施工单位：西安岩土研究院有限公司

今日施工内容及进度：

1. 桥站内围墙边空地内进行支架安装。
2. 施工人员4人，切割机一台。

监理工作情况：

检查支架安装情况，有个别立柱尺寸与预埋螺栓尺寸不合适，现场安装困难，施工人员将预埋螺栓割断，将立柱安装，已造成预埋螺栓变形，现场要求将不合适先不要强行装，要求施工方处理此事。

其它事项：

无

现场监理人员：

郭雷

总监理工程师/总监理工程师代表：

徐耀生