

监理工作日记

项目名称： 华能贵州大爬山、轿子顶风电场升压站屋顶光伏发电项目 编号： 064

2019年 8月 20日
星期： 2

天气： 多云

气温： 17°~22°

施工单位： 西安热工研究院有限公司。

今日施工内容及进度：

解站内支架安装基本完成。有缺横梁，站外横梁缺横梁。斜撑已安装完成。护坡进行打乱定板膨胀螺栓。

监理工作情况：

查看支架完成情况。华能安全部领导检查现场资料。护坡打乱不能按图施工。已让施工人员进行变更。

其它事项：

现场监理人员：

邵雷

总监理工程师/总监理工程师代表：

陈耀生