

监理工作日记

项目名称： 华能贵州大爬山、轿子顶风电场升压站屋顶光伏发电项目 编号： 093

2019年 9 月 18 日
星期： 三

天气： 阴

气温： 17° ~ 23°

施工单位： 西安热工研究院

今日施工内容及进度：

站内地面车棚支架接地扁铁焊接，仓库、水泵房接地
焊接，并网柜、阻变器交流电缆敷设完成。

施工人员 6 人，电焊机一台。

监理工作情况：

查看接地扁铁焊接，敲除焊渣，防腐刷完黄绿漆。
并网柜接线查看，接线端已紧固到位。晚上测试阻变器至
并网柜交流电缆对地绝缘、阻变器之间绝缘，测试结果符合要求。

其它事项：

现场监理人员：

邵青

总监理工程师/总监理工程师代表：

徐耀生