

监理工作日记

项目名称： 华能贵州大爬山、轿子顶风电场升压站屋顶光伏发电项目编号：

2019年6月19日 星期：三	天气：晴转阵雨	气温：19°~28°
施工单位： 西安热工研究院有限公司 今日施工内容及进度： 早上总包方开会又对外包施工人员进行安全技术交底。风电场管理人员对施工单位进行安全交底。会议结束后，各施工人返开始按照风电场要求，进行工作票手续办理，完成后现场施工临时用电接线已完成。平台制作混凝土模具。现场水泥石子已进场。		
监理工作情况： 参加安全技术交底会议。施工人员进行监理方安全交底。说明安全管理措施。查看混凝土^{基础}模具制作是否符合图纸要求。查看临时配电箱内是否建规接线。		
其它事项： 无		
现场监理人员： 郭雷	总监理工程师/总监理工程师代表： 徐耀生	