

监理工作日记

项目名称： 华能贵州大爬山、轿子顶风电场升压站屋顶光伏发电项目编号：

2019年6月20日 星期：四	天气：多云	气温：20°~24°
施工单位： 西安热工研究院有限公司。 今日施工内容及进度： 基础 支架基础模板制作完成24个，预埋混凝土浇筑完成24个。取样同一批次混凝土试块一组。 设备、切割机一台、搅拌机一台、振捣棒一个。 施工人数 4人。		
监理工作情况： 前期项目资料整理、检查支架基础模板制作尺寸，符合图纸要求。现场搅拌混凝土，查看水泥砂石料配比。检查浇筑完成后预埋件安装位置，见证取样同一批次混凝土试块一组。		
其它事项： 安全文明施工还需加强。		
现场监理人员： 郭雷	总监理工程师/总监理工程师代表： 徐耀生	