

监理工作日记

项目名称： 华能贵州大爬山、轿子顶风电场升压站屋顶光伏发电项目编号：

2019年6月21日 星期：五	天气：多云	气温：21°~30°
施工单位： 西安热工研究院有限公司。 今日施工内容及进度： 现场制作西安文明施工标识牌。预制混凝土基础。支架进行加工处理。施工人员4人。切割机一台。临时用电箱一个。搅拌机一台。明日计划支架加工完成。		
监理工作情况： 查看西安文明施工现场标识牌制作放置。预制混凝土基础。支架加工尺寸符合要求。监理前期资料打印。施工方前期报审资料审查。		
其它事项： 无		
现场监理人员： 邵霞	总监理工程师/总监理工程师代表： 陈耀生	