

监理工作日记

项目名称： 华能贵州大爬山、轿子顶风电场升压站屋顶光伏发电项目编号：

2019 年 6 月 26 日 星期：三	天气：阴转雨	气温：18°~23°
施工单位：西安热工研究院有限公司。 今日施工内容及进度：早上光伏组件安装完成22块，完成后准备进行电缆敷设，柜全部完成。下雨，人员撤离。 施工人员6人。		
监理工作情况： 查看组件安装情况，有起伏现象，现场要求调整，测量组件角度，符合设计要求。电缆敷设查看电缆型号，外观外皮是否有无破损，无问题是可以使用。		
其它事项：		
现场监理人员： 郭晋	总监理工程师/总监理工程师代表： 徐耀生	