

监理工作日记

项目名称： 华能贵州大爬山、轿子顶风电场升压站屋顶光伏发电项目编号：

2019年 7月3 日 星期：三	天气：多云	气温：18~21°
施工单位： 西安热工研究院有限公司. 今日施工内容及进度： 空地、鞍棚处水准仪测量、高低落差为36cm. 预制场地 拆除模板，重新装好、明天浇筑.		
监理工作情况： 检查模板尺寸、是否变形，场场落差较大。 同施工队、业主商议如何改动、使施工作业更好 进行.		
其它事项： 明日计划浇筑89个基础预制块.		
现场监理人员：郭雷	总监理工程师/总监理工程师代表： 徐耀生.	