

监理工作日记

项目名称： 华能贵州大爬山、轿子顶风电场升压站屋顶光伏发电项目编号： 032

2019年7月18日
星期：四

天气：多云

气温：18'~26°

施工单位： 西安协工石开帘院有限公司.

今日施工内容及进度：

升压站外篮球场空地支模浇筑19个，下午清理场地。
制作新模板，施工负责人去试验室送基础砼试块。
施工人员6人。搅拌机一台。

监理工作情况：

查看篮球场空地支模浇筑旁站。升压站内车棚基础。
因土方和涵管沟道有问题，现场目前暂未施工。

其它事项：

现场监理人员：

郭雷

总监理工程师/总监理工程师代表：

徐耀生



扫描全能王 创建