

监理工作日记

项目名称： 华能贵州大爬山、轿子顶风电场升压站屋顶光伏发电项目编号： 044

2019 年 7 月 30 日
星期：二

天气：多云

气温：18~26°

施工单位：西安热工研究院有限公司

今日施工内容及进度：

进升压站内，空地、屋顶基础定位放线，完成车棚基础定位，生活楼前空地定位，35KV SVG室屋顶定位，站内围墙边空地定位支模。

施工人数7人。

监理工作情况：

检查基础定位放线尺寸，核对图纸是否一致。
施工人员上屋顶要上下爬梯小心，下次配上安全带上下。

其它事项：

无

现场监理人员：

郭晋

总监理工程师/总监理工程师代表：

徐耀堂