

监理工作日记

项目名称： 华能贵州大爬山、轿子顶风电场升压站屋顶光伏发电项目编号： 053

2019年8月8日 星期：四	天气：晴	气温：18°~25°
施工单位：西安热工研究院有限公司。 今日施工内容及进度： 清理施工场地。升压站内清理。站外混凝土浇筑工作。站内模板拆除。升压站外浇筑完成36个。		
监理工作情况： 查看混凝土外观。有个别麻面。要求处理。 站外混凝土浇筑旁站工作查看振捣棒位置。		
其它事项： 做好混凝土养护工作		
现场监理人员： 邹勇	总监理工程师/总监理工程师代表： 陈耀生	