

监理工作日记

项目名称： 华能贵州大爬山、轿子顶风电场升压站屋顶光伏发电项目编号：081

2019年 9月 6 日
星期：五

天气：阴有雨

气温：17°~24°

施工单位：西安热工研究院。

今日施工内容及进度：

轿子顶升压站35KV开关室完成组件安装，生活楼进行
支架组件安装，但因屋面不平整，这导致困难不能统一整体组件
平面，影响美观，先暂时不进行组件安装，进行其它施工。

监理工作情况：

同施工人员查看现场屋面施工情况，屋面不平整，施工人员
想通过改变倾斜角度22°为16°来统一屋面组件的平整，是否
可行，等待设计人员进行回复，晚上组件厂家来人进行组件EL
检测，轿子顶检测6块组件。

其它事项：

现场监理人员：

邵雷

总监理工程师/总监理工程师代表：

徐耀生