

监理工作日记

项目名称: 华能贵州大爬山、轿子顶风电场升压站屋顶光伏发电项目 编号: 090

2019年9月15日
星期: 日

天气: 多云

气温: 17°~25°

施工单位: 西安热工研究院

今日施工内容及进度:

灰泥电缆敷设站内电缆沟、接地扁铁焊接,
开网柜到货,但尺寸错误,施工联系厂家更换外壳.

监理工作情况:

查看电缆敷设情况,让施工人员小心拖拽,小心
地面石子划伤电缆皮,确认有两处破损处已截断,未使用.

其它事项:

现场监理人员:

郭雷

总监理工程师/总监理工程师代表:

林耀星