

监理工作日记

项目名称：华能贵州大爬山、轿子顶风电场升压站屋顶光伏发电项目编号：095

2019年9月20日
星期：五

天气：小雨转阴

气温：15°~18°

施工单位：西安热工研究院

今日施工内容及进度：

地面组件接直流电缆，并网柜交流电缆头制作，临时
并网电缆制作接线测试，试运行正常，明天白天查看逆变器
发电情况。施工人员4人。

监理工作情况：

查看现场组件接线，电缆头制作，工艺符合施工要求。
临时并网线路制作安装完成，测试交流电缆绝缘，临时
并网运行正常，明天白天查看逆变器运行情况。

其它事项：

现场监理人员：

郭雷

总监理工程师/总监理工程师代表：

徐耀生