

监理工作日记

项目名称: 华能贵州大爬山、轿子顶风电场升压站屋顶光伏发电项目编号: 104

2019年9月29日
星期: 日

天气: 晴

气温: 17°~23°

施工单位: 西安热工研究院有限公司.

今日施工内容及进度:

组件直流电缆接头, 测试接至逆变器. 交流柜电缆电缆头制作. 逆变器至并网柜交流电缆头连接, 晚上风场停电后. 进行并网工作. 在站内400V站用变. 23时倒送电至并网柜成功.
施工人员10人.

监理工作情况:

华能监检中心对项目检查. 召开问题总结会议. 会议完成后. 查看施工单位接入并网系统情况. 下午6点和风场停电, 开始交流并网柜电缆头制作, 并接入站用变系统; 电缆绝缘测试. 逆变器电缆核对. 晚上11时完成并网柜倒送电后恢复正常. 明天早上进行逆变器送电, 并网发电.

其它事项:

现场监理人员:

郭雷

总监理工程师/总监理工程师代表:

徐耀生