

监理工作日记

项目名称： 华能贵州大爬山、轿子顶风电场升压站屋顶光伏发电项目编号：

2019年07月23日 星期：1	天气：多云。	气温：11°~19°
施工单位：西安热工研究院 今日施工内容及进度： 国德篮球场支架安装完成进行组件安装，由于缺少部件，制车几块还未安装。护坡进行底座安装作业。电气人员进行线路敷设。电缆沟开挖。		
监理工作情况： 查看篮球场组件安装情况，支架商要求施工人员进行安装时，小心，注意安全，护坡打孔注意脚下。		
其它事项：		
现场监理人员： 郭晋	总监理工程师/总监理工程师代表： 徐耀生	