

监理工作日志

记录人: 张金星

第 23 页, 共 页

2019 年 7 月 20日 星期: 六	气候: 白天: 多云 夜间:	气温: 最高 26 ℃ 最低 20 ℃
工作内容: 1、预制基础浇筑200个, 累计完成33850个 2、管理人员4人, 施工人员15人, 搅拌机1台。 3、巡视测量放线以及预制基础浇筑达到设计要求。 4、巡视基础吊装达到安全要求, 基础摆放达到设计要求。 5、对现场进行安全巡视。		
安全内容: 无安全隐患		

本表由项目监理部填写, 项目监理部自存。



扫描全能王 创建