

监理工作日志

记录人: 张金星

第 25 页, 共 页

2019 年 7 月 22日

星期: 一

气候: 白天: 阴

夜间:

气温: 最高 27 °C

最低 20 °C

工作内容:

- 1, 预制基础浇筑200个, 累计完成4200个
- 2, 管理人员4人, 施工人员9人, 设备3台,
- 3, 巡视预制基础浇筑施工现场, 发现有个别支墩预埋件不在中心位置, 不符合设计要求, 已提醒施工方注意, 避免此类现象再次发生。
- 4, 巡视现浇混凝土支墩施工现场
- 5, 对现场进行安全巡视。

安全内容:

检查混凝土支墩加工现场, 无安全警示标牌, 无灭火设备, 存在安全隐患, 已通知施工方整改, 整改结果, 待查。

本表由项目监理部填写, 项目监理部自存。



扫描全能王 创建