

监理工作日志

记录人: 张金星

第 27 页, 共 页

2019 年 7 月 24 日
星期: 三

气候: 白天: 阴转小雨
夜间:

气温: 最高 25 °C
最低 20 °C

工作内容:

- 1, 混凝土预制支墩屋面现场浇筑400个。
- 1, 预制基础浇筑200个, 累计完成4400个
- 2, 管理人员4人, 施工人员15人, 设备3台, 吊车一辆
- 3, 巡视预制基础浇筑施工现场, 检查支墩质量, 符合要求。
- 4, 巡视现浇混凝土支墩施工现场, 发现有个别混凝土支墩浇筑时, 振捣不到位, 现场提醒后, 已整改。
- 5, 对现场进行安全巡视。吊装现场, 符合要求。

安全内容:

本表由项目监理部填写, 项目监理部自存。



扫描全能王 创建