

监理工作日志

记录人: 张金星

第 28 页, 共 页

2019 年 7 月 25日 星期: 四	气候: 白天: 阴转阵雨 夜间:	气温: 最高 24 °C 最低 19 °C
工作内容: 1, 混凝土预制支墩屋面现场浇筑200个。累计4800个 2, 支墩吊装520个, 累计完成3058个 3.管理人员4人, 施工人员15人, 设备3台, 吊车一辆 4, 巡视预制基础浇筑施工现场, 检查支墩质量, 符合要求。 5, 对吊装现场进行安全巡视。		
安全内容: 巡视吊装作业现场, 发现吊车周围未拉警戒线, 提醒后, 已按要求整改到位。		

本表由项目监理部填写, 项目监理部自存。



扫描全能王 创建