

监理工作日志

记录人: 张金强

第 31 页, 共 页

2019 年 7 月 29日 星期: 一	气候: 白天: 晴 夜间:	气温: 最高 27 °C 最低 20 °C
-------------------------	------------------	--------------------------

工作内容:

- 1, 混凝土预制支墩屋面现场浇筑0个。累计1847个
- 2, 预制支墩200个, 累计完成5600个
- 3, 支墩吊装520个, 累计完成4138个
- 4.管理人员4人, 施工人员16人, 设备3台, 泵车一辆
- 5, 巡视现浇基础支墩施工现场, 提醒施工方注意要振捣密实, 支墩外部不能出现蜂窝麻面现象。

安全内容:

本表由项目监理部填写, 项目监理部自存。



扫描全能王 创建