

监理工作日志

记录人：陈渝

第 198 页，共 页

2020 年01月13日 星期：一	气候：白天：多云 夜间：	气温：最高 9 ℃ 最低1 ℃
工作内容： 1、G区485通信串接。 2、3#箱变，4#箱变，并网柜光纤熔接。 3、C区新增支架接地焊接。 4、新增组件接地线连接。 5、G区，F区支架拉杆，斜撑安装。 6、管理人员2人，施工人员21人。 7、巡查3#箱变，4#箱变，并网柜光纤熔接、符合设计要求。 8、检查C区支架接地焊接，符合设计要求。 9、巡查G区，F区支架拉杆，斜撑安装、符合设计要求。 10、巡查G区485通信串接、符合设计要求。		
安全内容： 安全在可控范围之内。		

本表由项目监理部填写，项目监理部自存。