

监理工作日志

记录人：陈渝

第 66 页，共 页

2019 年 9 月02日 星期：一	气候：白天：阴 夜间：	气温：最高 25 ℃ 最低18 ℃
工作内容： 1、光伏支架及光伏组件安装。 2、光伏支架及光伏组件转运。 3、高压电缆沟开挖及高压电缆敷设。 4、光伏组件组串及电缆敷设。 5、逆变器到货55台，汇流箱到货26台，卸货完成 5、管理人员4人，施工人员40人，吊车1辆，叉车1辆。 6、巡视光伏支架、组件转运现场。 7、对光伏支架以及光伏组件安装、光伏组件组串及电缆敷设进行检查，符合安装要求。 8、汇流箱到货，监理检查，共四箱26件，外包装完好无损，开箱检查汇流箱外观无划痕，无蹭伤，配件齐全，符合要求，准许进场。 9、监理检查B区10KV高压电缆放线时发现，电缆槽盒制作拐弯半径不符合规范要求，已要求施工方整改。 10、逆变器到货55件，监理检查，外包装完好无损，开箱检查逆变器外观无划痕，无蹭伤，无松动，配件齐全，配套功率70KW，符合设计要求，准许进场。		
安全内容： 未发现不安全现象。		

本表由项目监理部填写，项目监理部自存。